

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS  
 MUNICIPIO: PARACHO, MICHOACAN.  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
N°	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS	N°	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
													SI							
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ESQUINA DE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE PRIVADA DE SAN GERONIMO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN	PARACHO	ARANZA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 PUENTE	400 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 3, DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026	\$ 561,038.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -
2	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL DE LA COMUNIDAD DE ARANZA, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACÁN	PARACHO	ARANZA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 COMEDOR	264 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 3, DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026	\$ 449,961.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -
<b>SUMA</b>															<b>\$1,011,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,011,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

ING. SALVADOR MARTINEZ GUERRERIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACAN

BIOLOGO JOSE LUIS CHAVEZ VALDOVINOS  
 TESORERO MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACAN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO  
 MICHOACÁN  
 2024-2027



**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO  
 MICHOACÁN  
 2024-2027

000115



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -
<b>SUMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,011,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,011,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,011,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,011,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

L.D. JORGE LUIS ELÍAS SALINAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACÁN.




**CONTRALORÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO  
 MICHOACÁN  
 2024-2027

000116



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recursos faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 362,627.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,627.89	\$ -	\$ 362,627.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,627.89	\$ -		\$ 198,410.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,410.12	\$ -
\$ 276,367.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276,367.59	\$ -	\$ 276,367.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276,367.59	\$ -		\$ 173,594.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173,594.40	\$ -
\$638,995.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,995.48	\$0.00	\$638,995.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,995.48	\$0.00	\$0.00	\$372,004.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,004.52	\$0.00

  
 ARQ. ISRAEL AMEZCUA CARDIEL  
 DIRECTOR DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD DE PARACHO  
 MICHOACÁN.



DIRECCIÓN DE URBANISMO,  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Y MOVILIDAD  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO,  
 MICHOACÁN  
 2024-2027

000117