

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
 MUNICIPIO: PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026

GENERALES						METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
Nº	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS	Nº	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE SI	NÚMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (aprobado)	MONTOS TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENDIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ESQUINA DE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE PRIVADA DE SAN GERONIMO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN	PARACHO	ARANZA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 PUENTE	400 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINA	\$ 561,038.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$
2	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL DE LA COMUNIDAD DE ARANZA, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACÁN	PARACHO	ARANZA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 COMEDOR	264 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINA	\$ 449,961.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$
3	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS DIAZ, ENTRE LA CALLE CIPRES Y LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA 12 DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	75.00 ML DE AGUA POTABLE, 79.02 ML DE DRENAJE SANITARIO, 600.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y 139.96 ML DE GUARNICIONES	66 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINA	\$ 1,209,924.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,209,924.73	\$
4	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS DIAZ, ENTRE LA CALLE OBREROS Y LA CALLE PRIV. DE JESUS DIAZ, COLONIA 12 DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	110.63 ML DE AGUA POTABLE, 110.63 ML DE DRENAJE SANITARIO, 663.78 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y 221.26 ML DE GUARNICIONES	115 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINA	\$ 1,523,489.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,523,489.48	\$
5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDOGENA TANGAXOAN, EN LA COLONIA EL ARENAL, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	635.20 M2	84 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINA	\$ 782,795.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782,795.78	\$
6	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. ESTHER VELAZQUEZ CABALLERO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2 SANITARIOS, 3 FLUXOMETROS, 13 LLAVES PARA LAVABOS, 1 MINGITORIO, 131.69M2 DE PINTURA	481 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINA	\$ 141,899.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,899.01	\$
7	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE INDUSTRIA, ENTRE LA CALLE PRIVADA INDUSTRIA Y LA CALLE LUIS SEPULVEDA, COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	95.60 ML AGUA POTABLE, 99.34 ML DRENAJE SANITARIO, 753.06 M2 DE ADOQUINADO	1000 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 09, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 1,926,158.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,158.09	\$
8	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE SAN JUAN, ENTRE LA CARRETERA NURIO-COCUCHO Y LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE NURIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	247.90 ML DE AGUA POTABLE, 1,735.30 M2 DE ADOQUINADO, 538.62 M2 DE BANQUETA	225 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 09, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 3,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400,000.00	\$
9	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	18 W.C., 20 MAMPARAS DE ALUMINIO, 2 MINGITORIOS, 6 LAVABOS, 2,119.56M2 DE PINTURA, 160.00 M2 DE IMPERMEABILIZANTE	10000 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 09, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 823,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823,600.00	\$
10	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO NUMERO 181 CON CLAVE 16DCT0655 EN LA LOCALIDAD DE PARACHO, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	MODULO COMPLETO CON 6 BAÑOS PARA MUJERES, 6 BAÑOS PARA HOMBRES	2780 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 09, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 1,394,117.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,394,117.72	\$
11	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PARACHO, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACÁN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1	10000 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI		\$ 693,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693,100.00	\$
12	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA DE BASQUETBOI DE LA CALLE GENERAL HERNANDEZ, COLONIA EDUARDO RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	635.20 M2	1500 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 09, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 875,047.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 875,047.51	\$
13	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE 5 DE MAYO EN SU PRIMER ETAPA, ENTRE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y EL COLEGIO DE BACHILLERES, EN LA LOCALIDAD DE URAPICHO, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	URAPICHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	253.18 ML AGUA POTABLE, 233.00 ML DRENAJE SANITARIO, 1,696.31 M2 DE ADOQUINADO	125 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 11, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2026	\$ 3,736,193.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,736,193.33	\$
14	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VIOLETAS, ENTRE LA CALLE DR. VERDUZZO Y LA PRIV. DE DR. VERDUZZO EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	98.00 ML DE DRENAJE SANITARIO, 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON REGISTRO	50 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 09, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 273,797.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,797.12	\$
15	CANALIZACION Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAUCE UBICADO ENTRE LA CALLE PINOSUAREZ Y LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN, COLONIA CENTRO EN PARACHO MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	241.89 M2 DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	750 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 09, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 344,226.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,226.18	\$

000179

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
N°	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS /METAS	N°	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
													SI							
16	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE LA CALLE 18 DE MARZO Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE NURIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	132.00 ML DE AGUA POTABLE, 1,056.00 M2 DE ADOQUINADO, 409.89 M2 DE BANQUETA	105 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 09, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 2,356,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356,930.00	\$ -
17	CONSTRUCCION DE 129MTS DE LINEA DE MEDIA TENSION CON CABLE ASCR 1/0,3F-4H. Y 332MTS DE LINEA DE BAJA TENSION CON CABLE MULT(2+1)3/0-1/0. ADICION DE 166MTS DE CABLE MULT(2+1)3/0-1/0 E INSTALACION DE TRANSFORMADOR D1/25KVA, EN LA COLONIA MADERAS MEXICANAS EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	129 MTS DE LINEA DE MEDIA TENSION, 332MTS LINEA DE BAJA TENSION, 1 TRANSFORMADOR DE 25KVA	110 HABITANTES		FAISMUN 2026	6000	DIRECCION DE URBANISMO, OBRAS PUBL		SI	ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 09, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 385,880.57	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 235,880.57	\$ -
														SUMA	\$20,878,159.52	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,728,159.52	

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ING. SALVADOR MARTINEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACAN



BIOLOGO JOSE LUIS CHAVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACAN.



000180



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,209,924.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,209,924.73	\$ -	\$ 1,209,924.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,209,924.73	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,523,489.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,523,489.48	\$ -	\$ 1,523,489.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,523,489.48	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782,795.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782,795.78	\$ -	\$ 782,795.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782,795.78	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,899.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,899.01	\$ -	\$ 141,899.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,899.01	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,158.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,158.09	\$ -	\$ 1,926,158.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,158.09	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400,000.00	\$ -	\$ 3,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400,000.00	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823,600.00	\$ -	\$ 823,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823,600.00	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,394,117.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,394,117.72	\$ -	\$ 1,394,117.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,394,117.72	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693,100.00	\$ -	\$ 693,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693,100.00	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 875,047.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 875,047.51	\$ -	\$ 875,047.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 875,047.51	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,736,193.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,736,193.33	\$ -	\$ 3,736,193.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,736,193.33	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,797.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,797.12	\$ -	\$ 273,797.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,797.12	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,226.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,226.18	\$ -	\$ 344,226.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,226.18	\$ -

000101



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356,930.00	\$ -	\$ 2,356,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356,930.00	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385,880.57	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 235,880.57	\$ -	\$ 385,880.57	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 235,880.57	\$ -
SUMA							\$20,878,159.52	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,728,159.52	\$0.00	\$20,878,159.52	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,728,159.52	\$0.00

L.D. JORGE LUIS ELIAS SALINAS
CONTRALOR MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACÁN



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

000102



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)							
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (por ejercicio)	MONTO TOTAL (por ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio)	PARTICIPACIONES (por ejercicio)	APORTACIONES (por ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio)	
\$ 561,038.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561,038.01	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 449,961.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,961.99	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,205,638.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,205,638.95	\$ -	\$ 746,185.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 746,185.31	\$ -		\$ 463,739.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 463,739.42	\$ -	
\$ 1,510,632.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,510,632.24	\$ -	\$ 1,510,632.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,510,632.24	\$ -		\$ 12,857.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,857.24	\$ -	
\$ 782,154.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782,154.41	\$ -	\$ 782,154.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782,154.41	\$ -		\$ 641.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 641.37	\$ -	
\$ 141,899.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,899.01	\$ -	\$ 141,899.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,899.01	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,923,899.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,923,899.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,926,158.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,158.09	\$ -	
\$ 3,395,018.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,395,018.62	\$ -	\$ 1,419,114.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,419,114.30	\$ -		\$ 1,980,885.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,980,885.70	\$ -	
\$ 823,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823,600.00	\$ -	\$ 823,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823,600.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 416,445.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416,445.74	\$ -	\$ 416,445.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416,445.74	\$ -		\$ 977,671.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977,671.98	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 693,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693,100.00	\$ -	
\$ 262,390.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262,390.86	\$ -	\$ 262,390.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262,390.86	\$ -		\$ 612,656.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 612,656.65	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3,736,193.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,736,193.33	\$ -	
\$ 273,797.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,797.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 273,797.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,797.12	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 344,226.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,226.18	\$ -	

000103



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recursos faltante para el siguiente ejercicio fiscal)							
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,356,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356,930.00	\$ -	
\$ 235,880.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,880.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,880.57	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$11,982,356.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,746,475.98	\$0.00	\$7,349,302.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,349,302.44	\$0.00		\$13,378,857.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,378,857.08	\$0.00	

ARQ. ISRAEL AMEZCUA CARDIEL
DIRECTOR DE URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD DE PARACHO,
MICHOCAN.

DIRECCIÓN DE URBANISMO,
OBRAS PÚBLICAS
Y MOVILIDAD
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO,
MICHOCÁN
2024-2027

000184